

华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维 项目

2025年度应急演练计划

文档编号	HFSJ-ITSS-1004	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.6.10
审核	黄剑锋	审核日期	2025.6.10
批准	黄文广	批准日期	025.6.10
发布范围	内部	发布日期	025.6.10

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.6.10	姚耿桂	新增	

目录

1. 计划概述 4

2. 时间安排 4

3. 人员安排 4

4. 物资准备 5

5. 日程安排 6

6. 风险与应对 6

7. 注意事项 7

 7.1. 演练前 7

 7.2. 演练中 7

 7.3. 演练后 7

表目录

表 1-1 演练基本信息表 4

表 2-1 演练计划表 4

表 3-1 演练人员安排表 5

表 4-1 演练物资准备表 5

表 5-1 演练日程表 6

表 6-1 演练风险应对措施表 6

1. 计划概述

表 1-1 演练基本信息表

项目	内容
计划名称	2025年国电电力湖南新能源系统运维项目应急演练
演练目的	验证应急预案有效性，检验应急响应能力
演练类型	桌面推演 + 实战演练
演练地点	公司会议室、客户风电场现场
计划编制人	运维项目经理
计划审核人	运维部经理

2. 时间安排

表 2-1 演练计划表

项目	时间	说明
演练日期	2025年6月14日（周六）	选择周末业务低谷期
演练时长	约5小时	含启动会、演练、总结会
签到时间	上午8:45	演练开始前15分钟
启动会时间	上午9:00-9:30	30分钟
演练时间	上午9:30-12:30	3小时
午餐休息	中午12:30-13:30	1小时
总结会时间	下午13:30-14:30	1小时

3. 人员安排

表 3-1 演练人员安排表

角色	岗位	具体职责
演练总指挥	运维部经理	宣布演练开始/结束，下达关键决策
演练执行组长	运维项目经理	组织演练，控制进度，协调各组
技术处置组	软件运维工程师	数据库、系统软件问题处置
技术处置组	硬件运维工程师	服务器、网络、设备问题处置
后勤保障组	备件库专员	备件调配、出入库登记
评估观察组	产品质量部专员	计时、记录、评估、汇总
客户代表	甲方指定人员	业务验证、结果确认

4. 物资准备

表 4-1 演练物资准备表

物资名称	数量	规格要求	责任人	到位时间
备用服务器	1台	与主服务器配置相同	硬件负责人	演练前1天
备用工作站	1台	与场站设备型号相同	硬件负责人	演练前1天
备用数据采集器	2把	与场站设备型号相同	硬件负责人	演练前1天
网络测试工具	1套	含测线仪、网络诊断工具	硬件负责人	演练前1天
计时器	2个	秒表或手机计时	评估观察组	演练前1天
记录表	10份	《演练评估表》《问题记录表》	评估观察组	演练前3天
签到表	2份	《演练签到表》	评估观察组	演练前3天
对讲机	4部	用于现场沟通	演练执行组长	演练前1天
笔记本电脑	2台	用于测试和记录	技术处置组	演练前1天

5. 日程安排

表 5-1 演练日程表

时间	阶段	活动内容	责任人	参与人员
8:45-9:00	签到	参演人员签到，领取物资	评估观察组	全体
9:00-9:30	启动会	介绍演练方案，明确分工	演练执行组长	全体
9:30-10:30	场景一	服务器硬件故障实战演练	演练总指挥	全体
10:30-10:40	休息	总结场景一，准备场景二	演练执行组长	全体
10:40-11:40	场景二	数据库损坏桌面推演	演练总指挥	全体
11:40-11:50	休息	总结场景二，准备场景三	演练执行组长	全体
11:50-12:35	场景三	网络中断桌面推演	演练总指挥	全体
12:35-12:45	休息	总结场景三，准备场景四	演练执行组长	全体
12:45-13:30	场景四	现场设备故障实战演练	演练总指挥	全体
13:30-14:30	总结会	评估汇总，问题讨论，总结	演练执行组长	全体

6. 风险与应对

表 6-1 演练风险应对措施表

风险描述	应对措施	责任人
演练影响真实业务	演练前与客户确认，选择周末业务低谷期	演练执行组长
真实故障与演练混淆	演练前明确演练标识，区分演练与真实故障	演练总指挥
设备损坏	提前准备备用设备，演练前检查设备状态	后勤保障组
人员缺席	提前3天确认参演人员，设置AB角	演练执行组长

风险描述	应对措施	责任人
演练超时	演练执行组长控制各环节时间，必要时调整	演练执行组长
客户紧急事务	提前确认客户代表时间	演练执行组长

7. 注意事项

7.1. 演练前

1. 提前3天通知全体参演人员，确认时间
2. 提前1天与客户确认演练安排
3. 提前1天检查所有物资和设备
4. 演练前不得向非参演人员透露演练细节

7.2. 演练中

1. 所有参演人员按时签到，不得迟到
2. 通讯设备保持畅通
3. 严格按预案流程执行，不得擅自变更
4. 如实记录演练过程，不得弄虚作假

7.3. 演练后

1. 1周内完成《应急演练总结报告》
2. 2周内完成应急预案修订
3. 演练资料归档保存